

Số: 2397/BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

V/v: Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến kỳ họp thứ 8- QH XIII.

Kính gửi:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ... ngày... 07/3

Kính chuyển: V. III + CTN...

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;
- Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các đồng chí Bí Thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh a cũng (T) Hòa Bình.

Bộ Giao thông vận tải nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị "Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đã được khởi công thực hiện từ tháng 5/2014, tuy nhiên đến nay tiến độ chậm. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện thi công đảm bảo đúng tiến độ về thời gian theo kế hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Dự án được chia thành 02 hợp phần, hợp phần 1: Cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình (Km38 - Km71) chiều dài tuyến 33Km; hợp phần 2: Xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình chiều dài tuyến 19Km.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 5/2014 và hoàn thành hợp phần 1 ngày 31/7/2015; hợp phần 2 hoàn thành 30/8/2016. Thời gian vừa qua Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hòa Bình để tiến hành công tác GPMB và chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc thiết bị, nhân lực tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến QL6 (hợp phần 1) để đảm bảo thông xe trước 15/02/2015 (trước tết Nguyên đán Ất Mùi) để bà con đi lại, đón tết được thông thoáng, an toàn. Thực tế triển khai, đến ngày 15/02/2015 (ngày 27 tết) đã thi công xong toàn bộ các công trình cống, rãnh thoát nước, hoàn thành hạng mục nền móng đường cap rộng, thảm bù vênh đá dăm đen và đặc biệt là đã hoàn thành được lớp BTN lớp dưới C19 để thông xe an toàn dịp tết Nguyên đán. Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện lớp BTN C12,5 còn lại và các hạng mục ATGT, công trình phụ trợ, phần đầu hoàn


thành chính thức tuyến QL6 vào 31/3/2015, vượt trước tiến độ so với Hợp đồng 04 tháng.

Đối với hợp phần 2 (đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình) được triển khai đồng thời với tuyến QL6, hiện nay Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình và UBND thành phố Hà Nội để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đồng thời huy động máy móc thiết bị, nhân lực để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Việc xây dựng các dự án giao thông sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cư dân trong khu vực, nhưng những lợi ích mà dự án mang lại là rất lớn. Bộ Giao thông vận tải xin cung cấp các thông tin nêu trên đến Ban Dân nguyện, Đoàn Đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Hòa Bình. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và sự quan tâm, cảm thông của cử tri tỉnh Hòa Bình. Bộ Giao thông vận tải mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong việc triển khai các Dự án trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT Hòa Bình;
- Sở GTVT Hà Nội;
- Ban QLDA 2;
- Lưu: VT, CQLXD(3).



Nguyễn Hồng Trường